



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลพรางกระต่าย

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ้างอิงข้อมูลจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้นมา กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยไตรมาสที่ ๔ จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ห้วงระยะเวลามีความเหมาะสมกับการดำเนินงานหรือไม่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ตุลาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

สารบัญ

รายการ	หน้า
๑. บทนำ.....	๑
๒. วัตถุประสงค์.....	๑
๓. นิยามศัพท์.....	๑
๔. วิธีดำเนินการ.....	๑
๕. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.....	๒
๖. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	๗
ภาคผนวก	๙

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสรุปผลเป็นข้อมูลและสารสนเทศให้แก่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทราบเป็นระยะ โดยกำหนดรายงานผลเป็นรายไตรมาส (จำนวน ๔ ไตรมาส) ของแต่ละปีงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จึงได้กำหนดแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุง วิธีการดำเนินงาน เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ สามารถนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ ราชการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีถัดไป

นิยามศัพท์

การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นราย ไตรมาส เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลยพินิจ และคำนิยมในการพิจารณาตัดสิน คุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากที่ได้ มีการเปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานที่กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๓ รายการ เพื่อเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น และนำผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ถัดไป ซึ่งรายการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม, งบประมาณดำเนินการ, ผลการดำเนินงาน, ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ, ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

**การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)**

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุด รอบไตรมาสที่ ๔

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พบว่า เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และนำมาตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๘ รายการ และเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่โอนเพิ่มงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ รายการ

๒. ผลการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๘ รายการ

- ๑) โครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ๒) โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
- ๓) โครงการสร้างเครือข่ายเด็กปฐมวัย
- ๔) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- ๕) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- ๖) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- ๗) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๘) โครงการจัดเตรียมนักกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
- ๙) โครงการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑๐) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- ๑๑) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- ๑๒) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการพาณิชย์
- ๑๓) ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่าย แผนงานงบกลาง
- ๑๔) อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
- ๑๕) โครงการแข่งขันฟุตบอลคัพด้านภักยาเสพติด
- ๑๖) โครงการทำบุญปีใหม่
- ๑๗) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- ๑๘) โครงการเทศบาลพบประชาชน
- ๑๙) โครงการแข่งขันเปตองด้านภักยาเสพติด
- ๒๐) โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

๒๑) เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอพรานกระต่าย

๒๒) โครงการสืบสานงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก

๒๓) อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีโนนพระ-เล่นเพลง

๒๔) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเก้าอี้

๒๕) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา ๓ ชุมชนบ้านหัวถนน

๒๖) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล และถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก , ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑

๒๗) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ชุมชนบ้านป่าไร่

๒๘) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

๒๙) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖ ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง, ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม

๓๐) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และ ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ

๓๑) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพ็ญภักดี ๔ ชุมชนบ้านหนองดุก ชุมชนบ้านนาถ้ำ

๓๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมรางเดิมตรงแยกป่าแดงกลาง ๕ ไปยังถนนป่าแดงกลาง ๙ (บริเวณศาลาชุมชน) ชุมชนบ้านหนองคำ

๓๓) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

๓๔) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์และอุปกรณ์

๓๕) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens

๓๖) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

๓๗) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าk)

๓๘) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา

๓๙) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

๔๐) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๔๑) โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์

๔๒) โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๓) โครงการสืบสานงานประเพณีศาลเจ้าพ่อถ้ากระต่ายทอง

๔๔) โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

๔๕) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๒ ถึงสี่แยกบ้านนันทศิริภัสร์ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒

๔๖) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๔๒ ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชนบ้านเขาแก้ว

๔๗) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเก้าอี้

๔๘) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

๔๙) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อโต๊ะประชุม

๕๐) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

๕๑) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์

๕๒) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕๓) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕๔) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

๕๕) โครงการฝึกอบรมชุมชนและส่งเสริมอาชีพ นวดแผนโบราณ

๕๖) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๕๗) โครงการการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล)

๕๘) โครงการต้นกล้าคุณธรรม

๕๙) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร

๖๐) เงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครจราจร

๖๑) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

๖๒) โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

๖๓) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

๖๔) อาหารเสริม (นม)

๖๕) โครงการพัฒนาระบบน้ำใช้เพื่อการอุปโภคภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลพรานกระต่าย

๖๖) จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อม(เก้าอี้สำนักงาน)

๖๗) โครงการพัฒนาระบบน้ำส้วมภายในเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

๖๘) โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

๒.๒ โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน ๑๖ รายการ

๑) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๒) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

๓) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

๔) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๕) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการศึกษา

๖) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานสาธารณสุข

๗) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๘) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานเคหะและชุมชน

๙) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๑ ด้านซ้ายทางจากแยกป่าเรไร ถึงทางแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๓/๑ ชุมชนพรานกระต่าย ๑, ชุมชนเด่นกระบาก

๑๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง ๒ เชื่อมจากรางเดิมบริเวณสามแยกโรงเรียนวัดโพธาราม ชุมชนบ้านถ้ำกระต่ายทอง

๑๒) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง , ชุมชนบ้านเขาแก้ว

๑๓) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสรรพสิทธิกิจ ๑ และถนนสรรพสิทธิกิจ ๓ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒

๑๔) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ ชุมชน
บ้านเหนือ

๑๕) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน

๑๖) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

๒.๓ โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๙ รายการ

- ๑) โครงการสืบสานงานประเพณีศาลเจ้าพ่อปู่เกล้า
- ๒) โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นได้
- ๓) โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๔) โครงการแข่งขันบาสเก็ตบอลต้านภัยยาเสพติด
- ๕) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ๖) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
- ๗) โครงการแข่งขันฟุตบอลพรานกระต่ายคัพ ด้านภัยยาเสพติด
- ๘) โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
- ๙) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- ๑๐) โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสมานฉันท์
- ๑๑) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง
- ๑๒) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อไม้สตัฟฟ์
- ๑๓) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์
- ๑๔) โครงการ“พูดภาษาถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน สืบสานวิถี ชุมชนคนพานต่าย”
- ๑๕) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อรถลาก
- ๑๖) ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง ๖ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
๑๐๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

๑๗) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๒ ชุมชน
บ้านพรานกระต่าย ๒

๑๘) ก่อสร้างวางท่อคสล.เชื่อมจากถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๔ ไป ถนนสรรพสิทธิกิจ ๑ ชุมชน
บ้านพรานกระต่าย ๒

๑๙) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบล
พรานกระต่าย (หลักสูตรทบทวน)

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๓ รายการ (ข้อมูล
รายงานยอดงบประมาณ อ้างอิงจากเว็บไซต์ <http://www.laas.go.th> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
๘๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๗,๙๒๑.๘๐	๔,๙๐๗,๙๒๑.๘๐	๕,๗๔๘,๓๔๐.๐๐	๖๖,๑๖๑,๒๖๗.๑๓	๙,๐๙๐,๓๙๒.๘๗

๔. สรุปผลการดำเนินงาน

๔.๑ ผลการดำเนินงาน

- โครงการที่กำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ รายการ แบ่งเป็น

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๒

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๓

๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๕

๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม

- เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมเป็นเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น

๑) งบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน ๖๖,๑๖๑,๒๖๗.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๘

๒) งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคงเหลือ เป็นเงิน ๙,๐๙๐,๓๙๒.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๒

๓) งบประมาณที่กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน ๕,๗๔๘,๓๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ละส่วนงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พบโครงการ/กิจกรรม ที่มีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการแตกต่างกันไป จึงได้รวบรวมปัญหา/อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. โครงการสืบสานงานประเพณีศาลเจ้าพ่อปู่เกล้ากง, โครงการวันเด็กแห่งชาติ, โครงการแข่งขันบาสเก็ตบอลด้านกีฬาเสฟตีด, โครงการแข่งขันฟุตบอลพรานกระต่ายคัพ ด้านกีฬาเสฟตีด, โครงการ “พูดภาษาถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน สืบสานวิถี ชุมชนคนพานต่าย” ฯลฯ เป็นต้น

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากห้วงระยะเวลาการจัดโครงการ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งปกติจัดในสถานที่เปิด มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่อาจมาจากหลากหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องงดเว้นการจัดโครงการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒. โครงการสืบสานงานประเพณีศาลเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทอง โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ได้ดำเนินการจัดโครงการ แต่ไม่สามารถจัดโครงการได้ครบถ้วนตามกิจกรรมที่เคยปฏิบัติสืบกันมา เนื่องจากต้องควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงเลือกจัดกิจกรรมที่สำคัญและสามารถควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ ตามมาตรการ D-M-H-T-T

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๒ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยจะต้องดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำบนผิวจราจรเดิมก่อน จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้ จนกว่าจะก่อสร้างรางระบายน้ำแล้วเสร็จ

๔. โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง ๖ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องขออนุญาตหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องก่อน และพื้นที่ดำเนินการทับซ้อนกับการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซึ่งให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดีกว่า

๕. โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.เชื่อมจากถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๔ ไป ถนนสรรพสิทธิกิจ ๑ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ไม่สามารถหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นดินดานที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติงาน

๖. การจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น แบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง ไม้สตีฟฟ์ รถลาก เป็นต้น

ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ตามที่ต้องการเมื่อสืบราคาแล้วมีราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้

ข้อเสนอแนะ

๑. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) คลี่คลายแล้ว ควรจัดโครงการ/กิจกรรมให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยแนะนำวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ต่อไป

๒. เห็นควรกำชับให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๓. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ให้รายงานปัญหา/อุปสรรคแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ได้ขับเคลื่อนไปสู่แนวทางปฏิบัติเกิดผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

๔. เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบ หรือประชาชนในพื้นที่ให้ครบถ้วน แล้วสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมที่มีต่อเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

๕. เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารของทางเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นไปตามกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ภาคผนวก

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565)

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
1	โครงการดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000.00	-	-	✓	-	2,000.00	-	18,000.00	-
2	โครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง	150,000.00	-	-	✓	-	103,000.00	-	46,955.45	44.55
3	โครงการสืบสานงานประเพณี ศาลเจ้าพ่อปู่เกล้า	35,000.00	✓	-	-	-	35,000.00	-	-	-
4	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นได้	20,000.00	✓	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
5	โครงการอบรมเสริมสร้าง ทักษะด้านวิชาการ	60,000.00	-	-	✓	-	10,000.00	-	-	50,000.00
6	โครงการสร้างเครือข่าย เด็กปฐมวัย	15,000.00	-	-	✓	-	-	-	11,737.00	3,263.00
7	โครงการช่วยเหลือด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000.00	✓	-	-	-	30,000.00	-	-	20,000.00
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย	1,028,950.00	-	-	✓	-	-	-	934,000.00	94,950.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
9	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพรานกระต่าย	342,250.00	-	-	✓	-	-	-	258,785.00	83,465.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียนโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลพรานกระต่าย	4,200,000.00	-	-	✓	-	-	-	4,129,310.00	70,690.00
11	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	24,320.00	5,680.00
12	โครงการแข่งขันบาสเก็ตบอล ด้านภัยยาเสพติด	30,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	30,000.00
13	โครงการจัดเตรียมนักกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	25,000.00	-	-	✓	-	-	-	11,040.00	13,960.00
14	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000.00	✓	-	-	-	45,000.00	-	-	5,000.00
15	โครงการจัดทำและ พัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	25,900.00	4,100.00
16	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย หรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	50,000.00	✓	-	-	-	30,000.00	-	-	20,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
17	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	9,766,056.00	-	✓	-	444,937.56	1,602,645.00	324,675.00	7,361,946.09	921,727.47
18	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,183,222.00	-	✓	-	262,238.00	37,155.00	210,225.00	2,151,944.95	46,135.05
19	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	3,722,970.00	-	✓	-	373,288.00	42,493.00	355,245.00	3,260,158.79	438,361.21
20	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,586,420.00	-	✓	-	216,330.00	293,583.00	161,130.00	2,019,252.26	328,784.74
21	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการศึกษา	6,142,780.00	-	✓	-	662,185.00	72,000.00	507,795.00	5,067,181.35	1,157,988.65
22	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานสาธารณสุข	4,406,600.00	-	✓	-	504,655.00	888,945.00	257,985.00	2,954,596.99	809,728.01
23	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานสังคมสงเคราะห์	421,460.00	-	✓	-	46,100.00	-	49,500.00	401,000.00	17,060.00
24	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานเคหะและชุมชน	4,127,480.00	-	✓	-	606,290.00	381,500.00	281,970.00	3,625,959.64	444,340.36
25	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	60,000.00	-	-	✓	50,000.00	60,000.00	-	42,560.00	7,440.00
26	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000.00	-	-	✓	15,000.00	10,000.00	-	20,584.00	24,416.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
27	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,727,670.00	-	✓	-	347,466.00	1,004,801.00	320,160.00	3,605,621.00	1,144,554.00
28	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานการพาณิชย์	330,000.00	-	-	✓	-	42,000.00	-	255,579.81	32,420.19
29	ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่าย แผนงานงบกลาง	23,461,773.00	-	-	✓	414,977.24	79,224.80	-	22,091,674.29	1,705,851.15
30	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	35,000.00	-	-	✓	-	-	-	17,771.27	17,228.73
31	โครงการแข่งขันฟุตบอล ด้านกายาเสพติด	45,000.00	-	-	✓	-	4,575.00	-	40,425.00	-
32	โครงการแข่งขันฟุตบอล พรานกระต่ายคัพ ด้านกายาเสพติด	45,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	45,000.00
33	โครงการจัดทำและทบทวน แผนชุมชน	10,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	10,000.00
34	โครงการทำบุญปีใหม่	10,000.00	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-
35	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	✓	-	-	-	60,000.00	-	-	-
36	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	25,000.00	-	-	✓	-	-	-	21,020.00	3,980.00
37	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	3,000.00	-	-	✓	-	-	-	864.00	2,136.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
38	โครงการแข่งขันเปตอง ต้านภัยยาเสพติด	20,000.00		-	✓	-	-	-	19,100.00	900.00
39	โครงการแข่งขันกีฬา สร้างความสมานฉันท์	20,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	20,000.00
40	โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	26,330.00	3,670.00
41	เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอพรานกระต่าย	12,000.00	-	-	✓	-	-	-	12,000.00	-
42	โครงการสืบสานงานประเพณี ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก	10,000.00	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-
43	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบพระ-เล่นเพลง	40,000.00	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	-
44	เก้าอี้	3,600.00	-	-	✓	-	-	-	3,580.00	20.00
45	แบบหล่อคอนกรีตตัวอย่าง	5,500.00	✓	-	-	-	5,500.00	-	-	-
46	ไม้สตาฟฟ์	3,600.00	✓	-	-	-	3,600.00	-	-	-
47	เครื่องพิมพ์	7,500.00	✓	-	-	-	-	-	-	7,500.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
48	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา 3 ชุมชนบ้านหัวถนน	267,000.00	-	-	✓	-	-	-	267,000.00	-
49	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล และถนนเทศบาล 3 ชุมชนบ้านเด่นกระบาก , ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1	691,000.00	-	-	✓	-	-	-	686,400.00	4,600.00
50	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 ชุมชนบ้านป่าไร่	269,000.00	-	-	✓	-	-	-	269,000.00	-
51	ชุดเครื่องเสียง	120,000.00	-	-	✓	-	-	-	120,000.00	-
52	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง 6 ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง , ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม	274,000.00	-	-	✓	-	-	-	274,000.00	-
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 7/1 และ ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 5 ชุมชนบ้านเหนือ	890,000.00	-	-	✓	-	-	-	818,000.00	72,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
54	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเพื่องักติ 4 ชุมชนบ้านหนองดุก ชุมชนบ้านนาถ้ง	744,000.00	-	-	✓	-	-	-	742,000.00	2,000.00
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. เชื่อมรางเดิมตรงแยกป่าแดงกลาง 5 ไปยังถนนป่าแดงกลาง 9 (บริเวณ ศาลาชุมชน) ชุมชนบ้านหนองคำ	269,000.00	-	-	✓	-	-	-	268,000.00	1,000.00
56	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	5,400.00	-	-	✓	-	-	-	5,400.00	-
57	กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์และอุปกรณ์	56,000.00	-	-	✓	-	-	-	56,000.00	-
58	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	33,600.00	-	-	✓	-	1,900.00	-	29,900.00	1,800.00
59	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	5,400.00	-	-	✓	-	-	-	5,400.00	-
60	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคา (ค่าก)	50,000.00	-	-	✓	-	-	-	27,828.06	22,171.94
61	เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา	40,000.00	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
62	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	320,000.00	-	-	✓	-	-	-	257,035.00	62,965.00
63	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	15,000.00	-	-	✓	-	-	-	14,985.00	15.00
64	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์	70,000.00	-	-	✓	-	-	-	11,555.00	58,445.00
65	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25,000.00	-	-	✓	-	-	-	25,000.00	-
66	โครงการ“พูดภาษาถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน สืบสานวิถี ชุมชนคนพานต่าย”	30,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	30,000.00
67	โครงการสืบสานงานประเพณี ศาลเจ้าพ่อถ้ากระต่ายทอง	60,000.00	-	-	✓	-	-	-	7,665.00	52,335.00
68	โครงการพัฒนากลุ่มสตรี	15,000.00	-	-	✓	-	-	-	14,776.00	224.00
69	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 1 ด้านซ้ายทาง จากแยกป่าเรไรถึงทางแยกถนนพิทักษ์ บุญยงค์ 3/1 ชุมชนพรวนกระต่าย 1, ชุมชนเด่นกระบาก	859,000.00	-	✓	-	-	-	798,000.00	-	61,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
70	รถลาก	53,000.00	✓	-	-	-	53,000.00	-	-	-
71	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง 2 เชื่อมจากราง เดิมบริเวณสามแยกโรงเรียนวัดโพธาราม ชุมชนบ้านถ้ำกระต่ายทอง	928,000.00	-	✓	-	-	-	899,000.00	-	29,000.00
72	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. จากแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ 2 ถึงสี่แยกบ้านนันทศิริภัส ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 2	310,000.00	-	-	✓	-	-	-	309,000.00	1,000.00
73	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3042 ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร 10 ชุมชนบ้านเขาแก้ว	393,000.00	-	-	✓	-	-	-	392,000.00	1,000.00
74	ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง 6 เชื่อมทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 101 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	177,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	177,000.00
75	เก้าอี้	95,480.00	-	-	✓	-	-	-	89,490.00	5,990.00
76	ตู้เก็บเอกสาร	4,790.00	-	-	✓	-	-	-	4,790.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
77	โต๊ะประชุม	16,140.00	-	-	✓	-	-	-	16,140.00	-
78	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	-	-	✓	-	-	-	21,900.00	100.00
79	เครื่องพิมพ์	7,500.00	-	-	✓	-	-	-	7,500.00	-
80	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-
81	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000.00	-	-	✓	-	-	-	24,900.00	100.00
82	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา	25,000.00	-	-	✓	-	-	-	-	25,000.00
83	โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน และส่งเสริมอาชีพ นวดแผนโบราณ	15,000.00	-	-	✓	-	-	-	11,400.00	3,600.00
84	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	71,000.00	-	-	✓	-	-	-	69,000.00	2,000.00
85	โครงการการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล)	22,000.00	-	-	✓	-	-	-	21,795.00	205.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
86	โครงการต้นกล้าคุณธรรม	50,000.00	-	-	✓	-	-	-	42,061.00	7,939.00
87	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร	50,000.00	-	-	✓	-	-	-	39,973.00	10,027.00
88	เงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครจราจร	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-
89	เงินอุดหนุนโครงการแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-
90	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 2 ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 2	229,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	229,000.00
91	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนแก้วนิมิตร 10 ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง , ชุมชนบ้านเขาแก้ว	140,000.00	-	✓	-	-	-	140,000.00	-	-
92	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสรสสีทิกิจ 1 และ ถนนสรสสีทิกิจ 3 ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 2	584,000.00	-	✓	-	-	-	584,000.00	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
93	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนพืักษะบุญยงค์ 7/1 ชุมชนบ้านเหนือ	311,000.00	-	✓	-	-	-	311,000.00	-	-
94	โครงการสวนมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย	40,000.00	-	-	✓	-	-	-	25,425.00	14,575.00
95	ก่อสร้างวางท่อคสล.เชื่อมจาก ถนนพืักษะบุญยงค์ 4 ไป ถนนสรสริทิจิก 1 ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 2	365,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	365,000.00
96	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลพรานกระต่าย (หลักสูตรทบทวน)	50,000.00	✓	-	-	-	-	-	-	50,000.00
97	โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	30,000.00	-	-	✓	-	-	-	26,500.00	3,500.00
98	อาหารเสริม (นม)	2,289,859.00	-	-	✓	-	-	-	2,099,576.18	190,282.82
99	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน	-	-	✓	-	391,955.00	-	53,655.00	332,176.00	6,124.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)		
100	โครงการพัฒนาระบบน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลพรานกระต่าย	-	-	-	✓	20,000.00	-	-	20,000.00	-
101	โต๊ะสำนักงานพร้อม (เก้าอี้สำนักงาน)	-	-	-	✓	14,500.00	-	-	14,500.00	-
102	โครงการพัฒนาระบบน้ำ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบล พรานกระต่าย	-	-	-	✓	44,000.00	-	-	44,000.00	-
103	โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย	-	-	✓	-	494,000.00	-	494,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		81,000,000.00	19	16	68	4,907,921.80	4,907,921.80	5,748,340.00	66,161,267.13	9,090,392.87